CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 1, co. 2, lett. t) dell'Allegato II.14)

OGGETTO: Interventi di sicurezza sismica della chiesa e campanile di Sant'Andrea in Badia, Comune di Dovadola (FC).

FINANZIAMENTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI/CAMPANILI"

LOCALITA': Comune di Dovadola (FC)

STAZIONE APPALTANTE: Diocesi di Forlì - Bertinoro

CUP F56J24000110006 - **CIG** B79D6BCA28

RUP: Arch. Claudio Giannelli (C.F. GNNCLD77C03D704S), come da specifica delibera di incarico del Vescovo Livio Corazza in data 8 marzo 2025

APPALTATORE: ZAMBELLI s.r.l., con sede in Via A. Cimatti 11 – 47010 Galeata (FC), C.F. / P.IVA 01798650402

CONTRATTO DI APPALTO: stipulato in data 10/09/2025

IMPORTO DI CONTRATTO: € 245.646,48 oltre IVA di cui € 18.632,23 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)

TEMPI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 240 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori

Il giorno 28 del mese di aprile dell'anno 2026, il sottoscritto Arch. Massimo Barasa (C.F. BRSMSM67A14D704X) in qualità di Direttore dei Lavori, per incarico affidato con specifico contratto dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro CIG B72B8C1E6A;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 01/09/2025 che stabiliva il tempo

utile per l'ultimazione dei lavori in 240 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e fissava il termine finale per il 30/04/2026;

Vista la nota con la quale l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori;

In esito al sopralluogo svolto in data 28/04/2026 alla presenza continua dell'appaltatore, rappresentato dall'Arch. Aurelio Zambelli e in contraddittorio con esso;

CERTIFICA

1. che i lavori di che trattasi sono stati ultimati alla data del 28/04/2026;

2. che i lavori sono coerenti con la descrizione della misura PNRR - M1C3|2.4 – Linea d'azione n. 1 e hanno riguardato nello specifico:
   - il consolidamento strutturale alla copertura della chiesa attuato mediante applicazione di piastra metallica cordolare perimetrale alle murature portanti di sommità; l'installazione di piastre metalliche di rinforzo delle connessioni tra elementi lignei delle capriate; il rifacimento delle impermeabilizzazioni alle coperture e trattamento conservante alle componenti lignee.
   - il consolidamento delle strutture di orizzontamento interne al campanile costituite da solai di piano in pietra e laterizio o in legno tramite accoppiamento alle travi lignee portanti di elementi metallici, applicazione di nuovi tavolati e nuovi parapetti ai solai lignei. Sostituzione di scaletta lignea, restauro delle esistenti, rinforzi metallici ai parapetti. Consolidamento di solaio orizzontale di sommità al campanile formato da elementi laterizi, attuato con fibre di carbonio estradossali, previo smontaggio e rimontaggio di pavimentazione;

3. che si assegnano ulteriori sette giorni lavorativi a decorrere dalla presente data per il completamento delle lavorazioni di lieve entità (rifiniture agli elementi lignei installati, installazione canaletta copri cavi in rame, smontaggio cantiere, pulizie) ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dovadola 13/05/2026

L'APPALTATORE
Arch. Aurelio Zambelli

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Massimo Barasa

VISTO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. Claudio Giannelli