CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

(ai sensi dell'art. 114 del d.lgs. n. 36/2023 e art. 1, co. 2, lett. t) dell'Allegato II.14)

OGGETTO: Interventi di sicurezza sismica della Cattedrale di Forlì e campanile, Forlì (FC)

FINANZIAMENTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 1 – DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETIVITÀ E CULTURA, COMPONENTE 3 – TURISMO E CULTURA 4.0 (M1C3), MISURA 2 "RIGENERAZIONE DI PICCOLI SITI CULTURALI, PATRIMONIO CULTURALE, RELIGIOSO E RURALE, INVESTIMENTO 2.4: "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, RESTAURO DEL PATRIMONIO CULTURALE DEL FEC E SITI DI RICOVERO PER LE OPERE D'ARTE (RECOVERY ART)" – LINEA D'AZIONE N. 1 "SICUREZZA SISMICA NEI LUOGHI DI CULTO, TORRI/CAMPANILI"

LOCALITA': Comune di Forlì (FC)

STAZIONE APPALTANTE: Diocesi di Forlì - Bertinoro

CUP F66J24000200006 - **CIG** B7A77378EC

RUP: Arch. Claudio Giannelli (C.F. GNNCLD77C03D704S), come da specifica delibera di incarico del Vescovo Livio Corazza in data 8 marzo 2025

APPALTATORE: EMILIANA RESTAURI SOC. COOP., con sede in Via Marie Curie, 9 - 40064 - Ozzano Emilia (BO), C.F. / P.IVA 01325820395

CONTRATTO DI APPALTO: stipulato in data 29/09/2025

IMPORTO DI CONTRATTO: € 592.856,78 oltre IVA di cui € 165.693,21 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso), aggiornato a seguito di perizia di variante e suppletiva ad € 631.591,94, oltre ai costi della sicurezza rimasti invariati pari a € 165.693,21

TEMPI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: 270 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori, prorogati di 30 giorni a seguito di perizia di variante e suppletiva e di ulteriori 19 giorni a seguito di concessione di proroga;

--- o ---

In data odierna, il sottoscritto Arch. MIRKO SAMORI' (C.F. SMRMRK75A06E289I) in qualità di Direttore dei Lavori, per incarico affidato con specifico contratto dalla Diocesi di Forlì-Bertinoro CIG B72C2FD086;

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza in data 28/08/2025 che stabiliva il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in 270 giorni naturali e consecutivi dalla consegna e fissava il

termine finale per il 08/05/2026 e le successive determinazioni del RUP n. 21 del 07/04/2026 e n. 25 del 04/06/2026 che differivano il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori fissandolo rispettivamente al 07/06/2026 e, successivamente, al 26/06/2026;

Vista la nota del 22/06/2026 con la quale l'impresa ha comunicato l'avvenuta ultimazione dei lavori;

In esito al sopralluogo svolto in data 23/06/2026 alla presenza continua dell'appaltatore, rappresentato dal Sig. STEFANO MANFREDINI e in contraddittorio con esso;

CERTIFICA

1. che i lavori di che trattasi sono stati ultimati alla data della nota dell'impresa, ovvero in data 22/06/2026

2. che i lavori sono coerenti con la descrizione della misura PNRR - M1C3|2.4 – Linea d'azione n. 1 e hanno riguardato nello specifico:
   - Consolidamento sommitale del tiburio;
   - Consolidamento sommitale del pronao, della navata centrale e dell'abside;
   - Irrigidimento di piano delle navate laterali, cerchiatura inferiore dell'abside e presidio antiribaltamento della facciata;
   - Cordoli sommitali nella cappella della Madonna del Fuoco e nelle cappelle laterali;
   - Irrigidimento del piano del pronao;
   - Consolidamento della cuspide in c.a. del campanile
   - Restauro e rimontaggio della croce sommitale del campanile
   - installazione di impianto di segnalazione luminosa per ostacoli al volo aereo;
   - installazione di un impianto parafulmine, con calata a terra dei conduttori in rame

3. che si assegnano ulteriori 13 giorni lavorativi a decorrere dalla presente data per il completamento delle lavorazioni di lieve entità (smontaggio opere provvisionale, completamento della tinteggiatura del fronte della cattedrale, disallestimento del cantiere, e pulizie) ritenute marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'intervento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Forlì 23/06/2026

L'APPALTATORE
Sig. Stefano Manfredini

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Mirko Samorì

VISTO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Arch. Claudio Giannelli